



FASE 1 (continuación)

FASE 1.6 - Desmontaje mediante grúa de viga + losa en vano central




FASE 1.6 - Desmontaje mediante grúa de viga + losa en vano central



FASE 2


FASE 2.1 - Montaje de castilletes en vano 1

FASE 2.2 - Corte longitudinal de losa superior a 15 cm del ala de la viga (vano 1)




FASE 2.1 - Montaje de castilletes en vano 1


FASE 2.2 - Corte longitudinal de losa superior a 15 cm del ala de la viga (vano 1)




FASE 2.3 - Desmontaje mediante grúa de ambos voladizos en vano 1



FASE 2.3 - Desmontaje mediante grúa de ambos voladizos en vano 1



FASE 2.4 - Desmontaje mediante grúa de viga + losa en vano 1



FASE 2.4 - Desmontaje mediante grúa de viga + losa en vano 1

