

PETICIONARIO:

OBRA:

Nº MUESTRA:

REF. MUESTRA:

ENSAYA, CONTROL, GEOTECNIA Y GEOFÍSICA, S.L

NUEVO CENTRO CIVICO EN HARINERA DE CASETAS.
(ZARAGOZA)

.2024/4479

Nº OBRA:

Nº REF.:

FECHA TOMA:

2573

2024/25383

26/04/2024

Nº testigo	Localización	Dir. carga hormigonado	Observaciones
T-1	PILAR SILO	Perpendicular al hormigonado	

Nº testigo	Edad (días)	Fecha rotura	Dimensión testigo pulido (Ømm x Lmm)		Ø máx. árido (mm)	Peso (Kg)	Densidad (Kg/dm³)	Carga de rotura (KN)	Tensión de rotura (MPa)	Esbeltez (L/Ø)	Factor de corrección esbeltez	Tensión rotura corregida (MPa)	(*) Tensión rotura /0.9 (MPa)
T-1	> 28 días	07/05/2024	74,9	148	-	1419,7	2222,16	148,99	33,8	1,98	0,998	33,7	37,4

El jefe del área

Zaragoza, 7 de mayo de 2024
VºBº Directora del Laboratorio

Fdo. GUSTAVO ROYO LANTARÓN
LICENCIADO C.C. GEOLÓGICAS

Fdo. ARANTXA MENDIZÁBAL AGUIRRE
INGENIERO INDUSTRIAL